

Behoort bij besluit W2020/308
van het college van Kaag en
Braassem d.d. 10-08-2021



Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

92 woningen "de Poelen" fase 1

Noorderhemweg te Roelofarendsveen



A dorpsstraat 102, 7468 CN
T 0547 - 38 32 80
F 0547 - 38 43 89

P postbus 95, 7468 ZH
E enter@4darchitecten.nl
W www.4darchitecten.nl

vestiging enter

Titel : Veiligheids- en Gezondheidsplan t.b.v. de nieuwbouw van 92
 woningen aan de Noorderhemweg te Roelofarendsveen
 Opdrachtgever : Bouwmaatschappij Verwelius
 Contactpersoon : dhr.
 Project : 92 woningen "de Poelen" fase 1
 Projectnummer : 19-112-v
 Datum : 2-9-2020
 Auteur(s) : G.
 Verzonden aan :

Partij	Datum	Mutatie 1 d.d.	Mutatie 2 d.d.
Opdrachtgever	2-9-2020		
Architect	2-9-2020		
Constructeur			
Installatie adviseur			
Hoofdaannemer			

Inhoudsopgave

1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN	4
1.1. Inleiding	4
2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, ONTWERPFASE	5
2.1 Bouwwerkgegevens, bouwactiviteiten en projectorganisatie	5
2.2 Veiligheids – en gezondheidsrisico's in het bouwplan	5
3. Procedure voor het V&G-plan	14
Opstellen/meewerken/naleven/aansprakelijkheid	14
Coördinatie/naleving	15
Wijziging	15
4. VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSDOSSIER	16
4.1 inleiding	16
4.2 Omschrijving van het bouwwerk	16
BijlagBe I – bouwpartners	17
Bijlage II – voorbeeld kennisgevingsformulier	19
1.1 Projectomschrijving	19
1.2 Adres en ligging van de bouwplaats	19
2. Namen en adressen betrokken partijen	19
3. Planning en uitvoeringsgegevens	20
3.1 geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:	20
3.2 geplande bouwtijd:	20
3.3 vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn:	20
3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:	20
3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:	21

1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN

1.1. Inleiding

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet is een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase (verder te noemen V & G – plan ontwerpfase) voor de nieuwbouw van 92 woningen aan de Noorderhemweg te Roelofarendsveen vereist.

Het V & G - plan bevat alle veiligheids- en gezondheidsbepalingen, ten aanzien van de uitvoering van het bouwwerk. Op een nader te bepalen tijdstip zal de V & G - coördinator voor de uitvoering door de bouwkundige aannemer worden benoemd. Tijdens het ontwerp en de uitvoering van het bouwwerk wordt een V & G - dossier opgesteld (hoofdstuk 4) dat de revisiegegevens van het bouwwerk in de context van veiligheid en gezondheid bevat.

Het V & G – plan ontwerpfase bestaat uit:

- Een beschrijving van het bouwwerk en de daaraan te relateren bouwactiviteiten en de projectorganisatie (2.1);
- Een risico-inventarisatie en – evaluatie van het ontwerp (2.2);
- De procedure voor het V & G – plan (3);
- Het V & G – dossier (4)

2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN, ONTWERPFASE

2.1 Bouwwerkgegevens, bouwactiviteiten en projectorganisatie

Het V & G - plan Ontwerpfase is van toepassing op alle bouwkundige activiteiten die voortvloeien uit het bouwontwerp voor de nieuwbouw van het 92 woningen aan de Noorderhemweg te Roelofarendsveen. Het V & G - plan ontwerpfase maakt deel uit van het bestek.

De bouwlocatie betreft het terrein aan de Noorderhemweg te Roelofarendsveen.

De hoofdontsluiting van de bouwlocatie vindt plaats via de Veendijk (zowel in- als uitrit)

Toegang tot het perceel en het gebruik van gedeelten van het perceel ten behoeve van opslag van materiaal en materieel dient te worden bepaald in overleg tussen de hoofdaannemer en de directie.

Het bouwterrein is onbebouwd.

In Bijlage I is een overzicht van alle bouwpartners opgenomen;

Het definitief ontwerp is momenteel gereed.

2.2 Veiligheids – en gezondheidsrisico's in het bouwplan

Ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsgevaaren in de ontwerpfase zijn de inventarisatierisico's voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (tabel I) en risico's voortvloeiend uit het ontwerp (tabel II) onderscheiden.

Tabel I – Risico's voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie.

Omgeving	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Aan- / afvoerroute	Voertuigbewegingen	Transport	Onduidelijke verkeerssituaties	Markering aan- / afvoer scheiding bouwverkeer
Hoofdtoegang	Bereikbaarheid voor hulpdiensten	Transport	Blokkering	Vrije doorgang waarborgen
Noodtoegang	Bereikbaarheid voor nutsbedrijven	Transport 24 uur/dag	Blokkering	Eigen entree
Bouwterrein	Vallen, struikelen, stoten e.d.	Alle werken	Betreden bouwwerk door onbevoegden	Afsluiting terrein, plaatsen borden, verwijderen van klimmateriaal na werktijd

Bouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting	Brand/explosie	Alle werken	Ondeskundige opslag	Gescheiden opslag
Bouwplaats inrichting	Transport op terrein en opslag materiaal en materieel (knellen, omvallen van)	Alle werken	Transportroute niet vrij van obstakels, onstabiele opslag	Transportwegen verhard en routes markeren, stabiliteit verhogen door verharding en/of onderstoppen
Bouwafrastering (plaatsing gebodsborden)	Onduidelijkheid geldende verplichtingen	Alle werken	Ontbreken meldingsborden	Aanbrengen gebodsborden, helmplicht + gehoorbeschermingsmelding
Verlichting	Onderbelicht Overbelicht	Alle werken	Onjuiste verlichting	Randvoorwaarden Rijvoorzieningen
Leidingen/ Kabels	Elektrocutie	Alle werken	Onbekende leidingen	Leiding- / kabelinventarisatie
Bouwproces	Bedrijfs hulpverlening (hulpverleners, calamiteiten proc., EHBO trommel en brandblussers)	Alle werken	Ontbreken richtlijnen, hulpmiddelen	Opstellen calamiteitenplan en hieraan verbonden middelen/mensen

1. Aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw materieel via de daartoe, door de directie, aangewezen route (in overleg met de hoofdaannemer). Het is niet toegestaan om andere aan- en afvoerroutes te gebruiken.
2. In de directe omgeving van de bouwlocatie is, op een directie nader vast te stellen plaats (in overleg met de hoofdaannemer) opslag van bouwmaterialen en bouw materieel toegestaan.
3. De aannemer dient zelf te voorzien in toiletten en schaftgelegenheden welke in overleg met de directie gedurende het bouwproces op het terrein op de daarvoor aangemerkte openbare ruimte geplaatst dienen te worden.
4. De omliggende panden dienen bereikbaar te blijven.

Tabel II – Risico's die voortvloeien uit het ontwerp

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Ruwbouw	Fysieke overbelasting	Alle werkzaamheden	Werkhouding (gebogen, gedraaid)	Inzetten geschikt materieel en voldoende mankracht, gewicht vermelden op elementen
Ruwbouw	Vallende voorwerpen	Metselwerk (verkleinen/dicht zetten raam besparingen)	Vallen van stenen	Zorgen voor goede tas op steiger, helmplicht
	Breken / bezwijken		Te zware stenentas op steiger	Zorgen voor goede gewichtsverdeling op steiger
	Struikelen / valgevaar		Niet opgeruimde werkvloer/steiger, geen beveiliging aan steigers	Werkvloer/steiger opgeruimd houden, kantplanken en leuning aanbrengen
Ruwbouw	Vallende voorwerpen	Staalmontage- en laswerk	Constructie element valt tijdens hijsen	Controle hijsmiddelen (visueel/certificatie), goede communicatie machinist, goed gebruik hijseinen, helmplicht
	Omval		Onvoldoende schoring	Schoren aanbrengen
	valgevaar		Onvoldoende schoring	Kantplanken/leuning, gebruik valbeveiliging
Ruwbouw	Knellen	Staalmontage- en laswerk	Ledematen tussen elementen	Ledematen tijdig verwijderen
	Fysieke belasting		Sjouwen materieel en materiaal	Inzet transport middelen
	Toxische stoffen		Bij boren mogelijke blootstelling aan kwarts houdende stof	Gebruik ademhalings-bescherming
Ruwbouw	Vallende voorwerpen	Plaatsen HSB-wanden	Vallen van elementen	Borgingen / stutten aanbrengen, helmplicht
	Struikelen / valgevaar		Niet opgeruimde werkvloer / steiger	Werkvloer/ steiger opgeruimd houden
	Geluid		Zagen van elementen, omgevingslawaai	Gerichte voorlichting en instructies, gehoor-bescherming
	Snijden		Onoordeelkundig gebruik gereedschap	Voorlichting en instructie, bescherming, handhaving

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Ruwbouw	Omvallen of kantelen van objecten	Kozijn montagewerk (stellen en monteren kozijnen)	Niet goed vastgezet	Goed schoren
	Breken/bezwijken		Overbelasting hijsmiddelen	Visuele inspectie hijsmiddelen en controle certificaten
	Snijden		Glasbreuk in beglaasd kozijn	Gebruik handschoenen
Ruwbouw	Struikelen / knellen	Kozijn montagewerk (stellen en monteren kozijnen)	Niet opgeruimde werkvloer, onjuiste handeling kozijn	Zorgen voor opgeruimde vloer, goede instructies
	Fysieke overbelasting		Werkhouding, gewicht / afmeting kozijn	Taak roulatie i.c.m. voorlichting en instructie
Ruwbouw	Geluid	Plaatsen balklagen en vloerhout / dakbeschot	Gebruik van gereedschap zoals schaafmachine en zaagmachine	Voorlichting en instructie, gehoorbescherming
	Snijden		Onoordeelkundig gebruik gereedschap	Voorlichting en instructie, bescherming handhaven
	Fysieke belasting		Sjouwen met materiaal / materieel, werkhouding	Gebruik van hulpmiddelen, voorlichting en instructie
Ruwbouw	Vallen van hoogten	Plaatsen balklagen en vloerhout / dakbeschot	Ontbreken valbeveiliging	Aanbrengen valbeveiliging in de vorm van kantplanken aan steiger of netten
	Vallende voorwerpen		Vallen gereedschap, materiaal	Afstemmen werkzaamheden, helmplicht
Ruwbouw	Snijden	Aanbrengen prefab betonvloer	Onoordeelkundig gebruik snijgereedschap, scherpe randen aan elementen	Goede werkinstructie en controle, gebruik handschoenen
	Knellen		Platen ongelijk gelegd waardoor ledematen beknellen	Ledematen tijdig verwijderen

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Ruwbouw	Vallende voorwerpen	Alle beton stortwerkzaamheden	Spattend beton	Dragen van hoofd en gelaatsbescherming
	Stoten		Slingeren van slangen betonpomp	Communicatie met machinist en goede hijsseinen, in bedwang houden
	Struikelen/valgevaar		Niet opgeruimde werkvloer	Werkvloer opgeruimd houden
Ruwbouw	Snijden	Isolatiework (aanbrengen gevelisolatie)	Onjuist gebruik gereedschap	Goede instructie
	Struikelen		Niet opgeruimde werkplek	Werkplek opgeruimd houden
	Toxische stoffen		Vezels bij snijden isolatiemateriaal	Zorg voor juiste productinformatie en neem op basis hiervan adequate maatregelen
Ruwbouw	Vallen van hoogten	Isolatiework (daken en gevels)	Ontbreken van valbeveiliging	Valbeveiliging kantplanken aan steiger of netten
	Ongewild losraken of bewegen van objecten		Werken bij te hoge windsnelheden, onvoldoende borging te bevestigen materiaal	Niet werken in sterke wind (>windkracht 6), zorg voor tijdelijke borging tot alle bevestiging is aangebracht
	Snijden		Onjuist gebruik gereedschap	Goede instructie
Ruwbouw	Vallen van hoogten	Dakdekkerswerk	Ontbreken dakrand / valbeveiliging.	Aanbrengen dakrandbeveiliging in de vorm van kantplanken aan steiger of netten.
	Vallen in / door toxische stoffen		Springen niet dicht. Bitumenrook, voorstrijkmiddelen	Springen dichtleggen. Zorg voor juiste productinformatie, stem te nemen maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen af op de productinformatie
Ruwbouw	Vallen van hoogten	Dakdekkerswerk	Onjuiste plaatsing ladder	Zorgen voor juiste opstelling ladder
	Snijden	Alle werkzaamheden	Onoordeelkundig gebruik snijgereedschap, scherpe randen aan zinken bekleding	

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Afbouw	Omvallen van	Installatiewerk (riolering, buizen, kanalen, leidingen Cv-ketel en elektrische installaties)	Onjuiste opstelling ladder	Ladders op juiste wijze opstellen
	Fysieke overbelasting		Sjouwen materiaal en materieel	Leidingdoorvoeren bij prefab meenemen, inzetten voldoende mankracht
	Geluid		Boormachines	gehoorbescherming
	Toxische stoffen		Lijmdampen, kwarts houdende stof bij boren in beton	Zorg voor voldoende ventilatie, Ademhalingsbescherming
Afbouw	Vallen van hoogten	Dakdekkerswerk	Onjuiste plaatsing ladder	Zorgen voor juiste opstelling ladder
	Snijden	Alle werkzaamheden	Onoordeelkundig gebruik snijgereedschap, scherpe randen aan zinken bekleding	Goede werkinstructie en controle, gebruik handschoenen
Afbouw	Snijden	Installatiewerk (riolering, buizen, kanalen, leidingen Cv-ketel en elektrische installaties)	Bramen aan pijp	Bramen verwijderen, gebruik handschoenen
	Aanraking hete delen		Te snel gesoldeerde materialen verder willen behandelen.	Materiaal laten afkoelen, zo nodig handschoenen gebruiken
	Brandgevaar		Onoordeelkundig gebruik brander	Goede opleiding en instructies
	Stoten/snijden		Bramen aan pijpuiteinden	Bramen verwijderen, gebruik handschoenen

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Afbouw	Fysieke overbelasting	Aanbrengen zand-/cement afwerklaag	Sjouwen materiaal en materieel, werkhouding, gewicht materiaal	Kiezen voor vloei vloer, voorlichting en instructie, taakroulatie
	Geluid		Machine/pomp	Inzet gedempt materieel, voorlichting instructie, gehoor-bescherming
	Toxische stoffen		Cementstof bij aanmaken specie, toeslagstoffen in specie	Gebruik ademhalings-bescherming, neem maat-regelen op basis van product-informatie
Afbouw	Struikelen	Aanbrengen brandwerende bekleding	Niet opgeruimde werkplek	Werkplek opgeruimd houden
	Toxische stoffen		Vezels bij snijden isolatiemateriaal	Zorg voor juiste productinformatie en neem op basis hiervan juiste maatregelen
	Geluid		Bevestiging van platen op stalen ondergrond	Gehoorbescherming
Afbouw	Vallen van hoogten	Al het stucwerk	Ontbreken kantbeveiliging op (rol)steiger	Aanbrengen kantbeveiliging
	Omvalen van		Slecht geplaatste ladder	Ladder juist plaatsen en borgen.
	Fysieke belasting		Sjouwen met materiaal/materieel Storten van zakken	Inzet hulpmiddelen, taakroulatie
	Toxische stoffen		Kwarts houdende pleisters/mortel toeslagen	Zorg voor juiste productinformatie en stem maatregelen en persoonlijke bescherming hier op af
Afbouw	Snijden aanraking hete delen	Plaatsing keuken, sanitair en installaties	Bramen aan pijp. Te snel gesoldeerde materialen verder willen behandelen	Bramen verwijderen, gebruik handschoenen. Materiaal laten afkoelen, zo nodig handschoenen gebruiken
	Brandgevaar		Onoordeelkundig gebruik brander	Goede opleiding en instructies
	Fysieke overbelasting		Sjouwen materiaal en materieel	Inzetten geschikt materieel, plaatsen met voldoende mankracht

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
Afbouw	Snijden aanraking hete delen	Plaatsing keuken, sanitair en installaties	Bramen aan pijp. Te snel gesoldeerde materialen verder willen behandelen	Bramen verwijderen, gebruik handschoenen. Materiaal laten afkoelen, zo nodig handschoenen gebruiken
	Brandgevaar		Onoordeelkundig gebruik brander	Goede opleiding en instructies
	Fysieke overbelasting		Sjouw materialen en materieel	Inzetten geschikt materieel, plaatsen met voldoende mankracht
Afbouw	Snijden	Tegelwerk	Scherpe kanten aan tegels	Gebruik handschoenen
	Toxische stoffen		Voorstrijkmiddel, tegellijmen en voegmiddel	Zorg voor adequate productinformatie en stem persoonlijke beschermmiddelen hier op af, zorg voor voldoende ventilatie van werkruimten
Afbouw	Geluid	Al het timmerwerk (afbouw & trapbekleding)	Gebruik van gereedschap zoals schaafmachine en zaagmachine	Voorlichting en instructie, gehoorbescherming
	Snijden		Onoordeelkundig gebruik gereedschap	Voorlichting en instructie, bescherming handhaven
	Fysieke belasting		Sjouw met materiaal/materieel werkhouding	Gebruik hulpmiddelen, voorlichting en instructie
Afbouw	Omval van	Al het timmerwerk (afbouw & trapbekleding)	Slecht geplaatste trap	Plaatsen op juiste wijze
	Struikelen		Niet opgeruimd werkvloer	Werkvloer opgeruimd houden
Afbouw	Vallen van hoogten	Loodgieterswerk (hwa's)	Onvoldoende kantbeveiliging aan steiger, gebruik slechte trap.	Aanbrengen beveiliging, juist gebruik van goedgekeurde trap/ladder
	Omval van		Slechte borging ladder	Ladder goed borgen en juist gebruik
	Brandgevaar		Onoordeelkundig gebruik brander	Goede opleiding en instructies
	Toxische stoffen		Soldeer/las dampen	Zorg voor voldoende ventilatie, gebruik zo nodig ademhalingsbescherming
Afbouw	Inademen schadelijke stoffen	Alle schilderwerk	Onvoldoende ventilatie, gebruik verkeerde verfsoorten.	Voldoende ventilatie van werkruimten

	Vallen van hoogten		Ontbreken kantbeveiliging op (rol) steiger	Aanbrengen kantbeveiliging
	Omvalen van		Slecht geplaatste ladder	Ladder juist plaatsen en borgen
	Fysieke overbelasting		Werkhouding, gewicht	Taak roulatie in combinatie met voorlichting en instructie

Bouwfase	V&G-Risico	Activiteit	Oorzaak	Suggesties
----------	------------	------------	---------	------------

Afwerking	Kruisen bouwstroom	Alle activiteiten	Ontbrekende scheiding	Markeren verkeerswegen, realiseren schermen, geven voorlichting instructie
Alle fasen	Bediening materieel	Alle activiteiten	Ondeskundigheid	Voorzieningen volgens bedrijfstaknormen
Alle fasen	Schadelijk materieel	Alle activiteiten	Ontbrekende voorzieningen	Voorzieningen volgens bedrijfstaknormen, beschermende kleding e.d.
Alle fasen	Geluid	Alle activiteiten	Omgevingslawaaai Gebruik gereedschap	Voorlichting en instructie Gehoorbescherming dragen
Planning	Slechte werverhouding, elkaar in de weg lopen, stress	Alle activiteiten	Slechte planning werkzaamheden op de bouw	Realistisch plannen, voldoende overleg voeren over de planning

In algemene zin zijn de volgende ARBO-bepalingen (meest recente versies van toepassing)

3. Procedure voor het V&G-plan

De procedure voor het V & G –plan is een afgeleide van verantwoordelijkheden, sancties en aansprakelijkheid uit het Bouwprocesbesluit. De procedure betreft de opstelling, de coördinatie en de wijziging van het V & G- plan.

In de procedure zijn de volgende partijen betrokken (bijlage 1)

Partij	Naam	Aanspreekpunt
Opdrachtgever	Bouwmaatschappij Verwelius	N. van den Nieuwendijk
Ontwerper	4D Architecten	G. Kalvenhaar
V & G coördinator ontwerpfase	Nader te bepalen	Nader te bepalen
Toeziethouder	Nader te bepalen	Nader te bepalen
Installatie-adviseur	Nader te bepalen	Nader te bepalen
Installatie E + W techniek	Nader te bepalen	Nader te bepalen
V & G coördinator uitvoeringsfase	Nader te bepalen	Nader te bepalen

Opstellen/meewerken/naleven/aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever stelt de V&G – coördinator ontwerpfase aan;
2. De V&G – coördinator ontwerpfase stelt het V&G – plan voor ontwerpfase op;
3. De uitvoerende partij legt de V&G – coördinatieverplichtingen vast in een overeenkomst met een van de partijen;
4. De V&G – coördinator uitvoering stelt het V&G – plan voor uitvoeringsfase op;
5. Beide coördinatoren dragen zorg voor de opstelling van het V&G – dossier gedurende het totale bouwproces;
6. De opdrachtgever keurt het V&G – plan goed en draagt onmiddellijk na gunning zorg voor de melding van het bouwwerk. De opdrachtgever draagt zorg voor mutaties op de kennisgeving;
7. De opdrachtgever is primair strafrechtelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen van het V&G – plan. De ontwerpende partij is primair publiekrechtelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen van het V&G – plan met betrekking tot de ontwerpfase, niet anders dan volgt uit de aansprakelijkheidsregeling van DNR 2011. De werkgever is op grond van het BW c.q. het bouwprocesbesluit primair aansprakelijk voor geleden gezondheidsschade van zijn werknemers;
8. Het V&G – plan ontwerpfase is bindend voor alle bouwpartners betrokken bij de ontwerpfase en maakt als zodanig deel uit van het bestek, de aanbestedingsprocedure en de contractuele bepalingen. De V&G coördinator

ontwerpfase toetst samen met de ontwerpende partijen het VO, het DO en het bestek op ARBO – risico's en past de ontwerpen, het bestek en het V&G – plan (eventueel) aan;

9. De uitvoerende partij is op grond van het bouwprocesbesluit verplicht tot het coördineren van de ARBO – zorg tijdens de uitvoering en het naleven van het V&G – plan. De opdrachtgever en (hoofd-)aannemer leggen de verplichtingen schriftelijk vast in de aannemingsovereenkomst. Het V&G – plan uitvoeringsfase is bindend voor alle bouwpartners betrokken bij de uitvoeringsfase en maakt als zodanig deel uit van (neven-) aannemingsovereenkomsten. De V&G – coördinator uitvoeringsfase draagt zorg voor de coördinatie van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemer op de bouwplaats, in bijzonder met betrekking tot V&G-maatregelen.

Coördinatie/naleving

1. De V&G – coördinator ontwerpfase ziet toe op de coördinatie en naleving van het V&G – plan tijdens ontwerpfase;
2. De V&G – coördinator uitvoeringsfase ziet toe op coördinatie en naleving van het V&G – plan tijdens de uitvoering;
3. Belanghebbenden melden wijzigingsvoorstellen en aanvullingen betreffende de structuur of de inhoud van het vastgestelde V&G – plan aan de V&G – coördinator ontwerpfase c.q. V&G – coördinator uitvoeringsfase.

Wijziging

1. In principe muteert het V&G – plan van de ontwerpfase via de uitvoeringsfase naar de beheerfase. Ingrijpende wijzigingsvoorstellen van de veiligheidsnormen en gezondheidsvoorzieningen worden door de V&G – coördinatoren op hun merites beoordeeld en worden door de opdrachtgever vastgesteld;
2. De V&G – coördinatoren dragen zorg voor de informatieverstrekking van het V&G – plan aan alle betrokkenen.

4. VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSDOSSIER

4.1 inleiding

Het V&G- dossier bevat alle informatie, die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die op later tijdstip werkzaamheden aan het project zullen verrichten. De V & G – coördinator ontwerpfase en de V & G coördinator uitvoeringsfase vullen het dossier. Na oplevering van het bouwproject wordt het V & G – dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.

4.2 Omschrijving van het bouwwerk

Type: nieuw te bouwen 92 woningen

Adres: Noorderhemweg te Roelofarendsveen

BijlagBe I – bouwpartners

Opdrachtgever

Naam: Bouwmaatschappij Verwelius
Adres: Postbus 323
Postcode / plaats: 1270 AH Wilnis
Contactpersoon:
Telefoon:
Mailadres:

Bouwkundig ontwerp

Naam: 4D architecten
Adres: Postbus 95
Postcode / plaats: 7468 CN Enter
Contactpersoon:
Telefoon:
Mailadres:

Constructeur

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Installaties W + E

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Uitvoerende partijen

Aannemer

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Installaties W + E

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Bijlage II – voorbeeld kennisgevingsformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK (als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit)

1.1 Projectomschrijving

Het bouwwerk bestaat uit 92 woningen.

1.2 Adres en ligging van de bouwplaats

Noorderhemweg te Roelofarendsveen

2. Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam: Bouwmaatschappij Verwelius
Adres: Postbus 323
Postcode / plaats: 1270 AH Wilnis
Contactpersoon:
Telefoon:
Mailadres:

Bouwkundig ontwerp

Naam: 4D architecten
Adres: Postbus 95
Postcode / plaats: 7468 CN Enter
Contactpersoon:
Telefoon:
Mailadres:

Constructeur

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Installaties W + E

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Uitvoerende partijen

Aannemer

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

Installaties W + E

Naam: ...
Adres: ...
Postcode / plaats: ...
Contactpersoon: ...
Telefoon: ...
Mailadres: ...

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

.....

3.2 geplande bouwtijd:

.....

3.3 vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn:

nader te bepalen

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

nader te bepalen

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

nader te bepalen

4. datum van kennisgeving

.....

5. Handtekening opdrachtgever(s)

.....